

RENOVATION KIRCHE SCHIERS

Zwischenbericht Stand der Arbeiten per Februar 2026

Nachdem die Aussenrenovation der reformierten Kirche in Schiers per Ende 2024 erfolgreich abgeschlossen werden konnte, ist die Innenrenovation nun auf Kurs. Folgende Arbeiten wurden bisher ausgeführt:

- März 2025: Einberufung einer Gestaltungskommission (ersetzt die bisherige Baukommission)
- Apr.-Aug. 25: - Letzte Instandstellungsarbeiten auf dem Friedhof
- Vorbereitung Ausführung / Ausschreibung / Sondagen
- Finalisierung Orgelverkauf
- 07.09.2025: Verabschiedung alte Orgel
- 15.09.2025: Baustart Innenrenovation
- Sept. 25: - Demontage Bänke, Täfer, Holzboden Schiff
- Okt. 25: - Demontage Orgel
- Demontage Täfer, Holzboden Chor
- Einrichtung Türprovisorien
- 21.10.2025: Abtransport Orgel mit Ziel Uruguay
- Nov. 25: - Baumeister Rückbau Bodenaufbau
- Dez. 25: - Ausgrabungen Archäologischer Dienst Graubünden
- Feb. 26

Währenddessen hat sich die Gestaltungskommission intensiv mit dem Beleuchtungskonzept, Bodenbelägen, Fragen der Akustik, künftigen Nutzungsszenarien und der Möblierung beschäftigt.

- Ausblick: - Beginn eigentliche Renovationsarbeiten ab März 26
- Abschluss Planung Gestaltung Innen
- Malerarbeiten, Elektro-/Heizungsinstallationen
- Einbau Bodenbelag
- Montagen Täfer, Holzboden, Möblierung
- Orgeleinbau



Demontage Bänke Schiff



Demontage Orgel



Abtransport Taufstein



Rückbau Bodenplatte



Archäologische Funde



Gräber mit Einzelbestattung